

ー坂町県道推進室からのお知らせー

県道だより

第74号 発行：令和6年6月1日



〒731-4393 広島県安芸郡坂町
平成ヶ浜一丁目1番1号
坂町県道推進室
TEL (082) 820-1536
FAX (082) 820-1523
E-mail:kendou@town.saka.lg.jp

県道坂小屋浦線 進捗状況と実施計画について

県道坂小屋浦線1工区においては、国道31号及びJRを跨ぐ高架橋の下部工事に着手し、総頭川を渡河する部分では、ボックスカルバートを整備する工事に着手しています。

荒神橋より上の2工区においては、令和5年度に引き続き、用地の買収を行い、まとまった用地が確保できた箇所から工事を施工する予定です。

県道坂小屋浦線の整備につきましては、今後も広島県と共に令和10年代前半を完成目標に取り組んでまいりますので、引き続き関係地権者の方々の更なるご協力をよろしくお願いいたします。

高架橋の下部工事



丸子児童遊園地

丸子児童遊園地に施工中の下部工事は、今年度に完成予定です。

また、坂町役場付近の下部工事は、今年度に発注予定です。



坂小学校

Sunstar Hall

町民センター

坂みみょう保育園

保健センター



坂町役場付近

総頭川渡河部の工事



＝ 総頭川の渡河部の工事は、3分割で施工していきます。＝

- ① 現在、①の箇所のボックスカルバートを施工中であり、令和6年6月までに完成予定です。
- ② 総頭川1号線と①の箇所と中央公園前の県道を令和6年10月までに接続して、10月下旬から通行できる予定です。
- ③ ③の箇所のボックスカルバートについては、令和6年10月下旬から施工予定です。
- ④ ④の箇所のボックスカルバートについては、令和7年10月下旬から施工予定です。

※ ③と④の工事中には、工事箇所から荒神橋まで総頭川1号線が通行できなくなるため、②の工事により、坂みみょう保育園前と中央公園前の県道を10月下旬から迂回路としてご利用いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

※ ボックスカルバートとは、箱型のコンクリート構造物のことで、河川に整備した時には、箱のトンネルを水が流れ、箱の上を道路として活用できます。

※ 工事は河川の工事のため、渇水期（10月下旬から6月中旬まで）のみ施工します。

県道坂小屋浦線2工区

